

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

GIUGNO 2019


03.06-07.06.19

Sigillati i fori dei distanziali nel dissabbiatore ed inizio prove di tenuta



Posato infrastrutture, realizzato la platea del blocco C e i tre pilastri del soppalco.





10.06-14.06.19

Smontaggio facciate in corrispondenza del nuovo omogeneizzatore per permettere le future lavorazioni.




Inizio cassero per soppalco blocco C e portoni nuovo stabile



Sondaggio per sottomurazione cappelletta





17.06-21.06.19

Sottomurazione cappelle e soletta biofiltro




Continuazione casseri e armatura soppalco blocco C e portoni nuovo stabile



24.06-28.06.19

Risanamento vasca acque di pioggia e avaria.





Continuazione portoni nuovo stabile

