



# PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

**ESECUZIONE LAVORI**

**SETTEMBRE 2018**

## **17 - 19.09.18**

L'impresa di costruzione inizia a scaricare materiale per l'allestimento del cantiere, posiziona ed installa baracche e uffici.



## **20-28.09.18**

Sondaggi e misurazioni preliminari tracciati tubazioni e cavi comando. Preparazione terreno per platea gasometro. Rimosso cavo comando ed allacciato provvisorio.

Tracciamento punti condotta e ricerca manufatti.

Preparato fondo per platea gasometro e iniziato posa ferri armatura.

Posato le tubazioni del nuovo gasometro che saranno inglobati nella soletta.

