

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

NOVEMBRE 2018

29.10-02.11.18

Causa maltempo il cantiere resta chiuso.

05.11-09.11.18

I lavori vengono ripresi il 06.11.18.

Sono stati forniti i pezzi speciali di raccordo per la posa della nuova tubazione d'entrata in PVC.


Realizzata la camera CU1B in elementi prefabbricati e completata la tratta tra CU2 CU1B e tra CU1B e CU1A



12.11-16.11.18

Eseguito lo scavo sulla strada cantonale ed effettuato l'allacciamento alla condotta principale dell'acqua potabile, eseguito scavo per l'allacciamento allo stabile.





Eseguito posa della canalizzazione Ø800mm sotto al collettore da Purasca e del collettore da SS39.


Completato e messa in funzione della canalizzazione Ø400mm tra CP2 e vecchio manufatto di stramazzo.



19.11-23.11.18

Posato tubo portacavo all'interno dello scavo d'allacciamento AP eseguito carotaggio e passaggio nello stabile.





In esecuzione NMS (nuovo manufatto di stramazzo)

