

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

MARZO 2019

25.02-01.03.19

Avanzamento montaggio struttura metallica del gasometro.




Eseguito getto della soletta del cunicolo, del cordolo perimetrale del blocco A e della soletta del locale tecnico.



04.03-08.03.19

Completati i lavori di montaggio della struttura metallica del gasometro.





Eseguito lo scavo del nuovo dissabbiatore ed effettuati i rilievi di controllo in seguito è stato eseguito il magrone di sottofondo per realizzare la platea.



11.03-15.03.19


Eseguita platea dissabbiatore e posa ferri d'armatura delle pareti perimetrali.



18.03-22.03.19

Eseguito getto delle pareti perimetrali del dissabbiatore, eseguito il riempimento per permettere la realizzazione della platea secondaria, posa ferro, getto e cassetta per parete esterna e centrale





25.03-29.03.19

Eseguito getto della prima parte della parete centrale del nuovo dissabbiatore, delle elevazioni perimetrali e della parete esterna.



Eseguito lo scavo, la posa del ferro e getto per la platea del canale di sfioro situato a fianco della vasca di decantazione primaria.



Inizio lavori di rivestimento e guscie all'interno del bacino combinato.

