

# PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

## ESECUZIONE LAVORI

MARZO 2020

02.03-06.03.20

Inizio lavori nuovo canale entrata




Continuazione montaggi elettrici, sanitari e ventilazione



Vuotatura linea 2 biologia e decantazione finale





**09.03-13.03.20**

Lavori nuovo canale entrata



Installazione cavo alimentazione principale



Installazione centrifuga mobile per avanzare con i lavori del canale d'entrata



Continuazione carpenteria nuovo stabile



**16.03.2020**

Chiusura cantiere COVID 19