



PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

MAGGIO 2020

27.04-30.04.20

Riapertura cantiere


04.05-08.05.20

Inizio smontaggi biologia e decantazione finale



Smontaggi parziali locale cantina stabile esistente





11.05-15.05.20

Lavori sul nuovo canale entrata



Nuovi basamenti per pompe digestori ed omogeneizzatore




Avanzamento facciate



18.05-22.05.20

Avanzamento nuovo canale





Montaggio agitatori vasca omogeneizzatore




Isolazione e ghiaia tetto nuovo edificio



25.05-29.05.20

Avanzamento nuovo canale





Smontaggi biologia e decantazione finale



Carotaggi e smontaggio vetrata cantina



Smontaggio ponteggio facciate stabile

