

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

APRILE 2021

05.04-09.04.21

Vuotatura biologia e decantazione finale linea 2




Rivestimento nuovo cunicolo



Avanzamento infrastrutture esterne





12.04-16.04.21

Avanzamento canale uscita dissabbiatore e nuovo bettoncino




Smontaggi biologia e decantazione finale linea 2



19.04-23.04.21

Inizio lavori di genio civile su biologia e decantazione finale linea 2





Attivazione vasca acqua industriale



26.04-30.04.21

Inizio lavori condotte uscita linea 2



Avanzamento lavori linea 2 biologia e decantazione finale

