

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI


LUGLIO 2021

05.07-09.07.21



Inizio lavori risistemazione facciata




Vuotatura digestore 2



Inizio modifica testata fossa fanghi freschi





12.07-16.07.21

Avanzamento lavori di genio civile su biologia e decantazione finale linea 2




Smontaggio e montaggio quadri elettrici



Continuazione montaggi RVCS





CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DELLA MAGLIASINA

Strada Cantonale
6989 Purasca
Tel. 091/606 49 03
Fax: 091/606 23 11

19.07-23.07.21

Inizio lavorazioni di sistemazione esterna



Avanzamento lavori linea 2 biologia e decantazione finale



26.07-30.07.21

Avanzamento sistemazione esterna e rimontaggio facciata vecchio stabile

